

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (*Dự án ĐTXD Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu Ký túc xá dùng chung*)

Ngày 14/10/2025, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 359/KL-TTCP về thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (*Dự án ĐTXD Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu Ký túc xá dùng chung*).

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Chính phủ thông báo công khai kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) phê duyệt tại Quyết định số 7819/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2009, chủ đầu tư gồm 03 trường (*Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Tài chính, Trường Đại học Y tế công cộng*).

Phạm vi thanh tra là *Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu Ký túc xá dùng chung* được phê duyệt trong Quyết định số 7819/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2009, với tổng mức đầu tư (TMĐT) đối với dự án Trường Đại học Mỏ - Địa chất (*Dự án MĐC*) là 190,407 tỷ đồng; mục tiêu xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở cho việc quy hoạch và xây dựng các công trình của Dự án MĐC; nội dung và quy mô đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng) với diện tích sử dụng đất 23,6 ha; giao chủ đầu tư trực tiếp kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải phóng mặt bằng (GPMB) trong phạm vi diện tích đất được giao; nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), vay nợ, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác; chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án; thời gian thực hiện năm 2009 đến 2012; Bộ GDĐT là cơ quan quyết định đầu tư đối với chủ đầu tư là Trường Đại học Mỏ - Địa chất (*ĐH MĐC*). Dự án MĐC được Bộ GDĐT điều chỉnh thời gian thực hiện 05 lần, thời gian thực hiện năm 2009 đến 2027. Lần điều chỉnh thứ 5 theo Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2025 của Bộ GDĐT điều chỉnh tăng TMĐT lên 435,216 tỷ đồng.

- Kết quả giải ngân (tính đến ngày 01/7/2025): Dự án MĐC đã được giao 261,334 tỷ đồng, đã giải ngân 140,825 tỷ đồng, tương đương 53,9% kế hoạch vốn (giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu là 140,825 tỷ đồng), 32,3% TMĐT sau điều chỉnh.

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 21:07:20

- Khối lượng hoàn thành nghiệm thu: Chi phí phần xây dựng + thiết bị 37.536,502 trđ; Chi bồi thường GPMB 103.468,594 trđ được 88.024 m²/234.615 m².
- Tình hình thanh tra, kiểm toán: Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán theo Quyết định số 173/QĐ-KTNN ngày 26/02/2021.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

Nhằm khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 25/7/2025 (*Kết luận Hội nghị ngày 17/7/2025*) và Kế hoạch số 1505/KH-TTCT ngày 23/7/2025 của Thanh tra Chính phủ đảm bảo tiến độ ban hành kết luận thanh tra theo yêu cầu; do thời gian ngắn, không tổ chức được công tác nắm tình hình trước khi triển khai thanh tra; trên cơ sở một số thông tin của Dự án MĐC tại Văn bản số 532/BGDĐT-KHTC ngày 10/02/2025 của Bộ GDĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (*Bộ KHĐT*) về việc báo cáo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (*Văn bản số 532/BGDĐT-KHTC do Bộ Tài chính cung cấp cho Thanh tra Chính phủ*), Thanh tra Chính phủ chỉ tập trung vào khó khăn, vướng mắc chính và các nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc, trọng tâm vào các nguyên nhân chủ quan, thiếu sót, vi phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Bộ GDĐT, ĐHMĐC cung cấp, kết quả thanh tra cho thấy còn có một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong *việc thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án; về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) và thực hiện KHLCNT đối với một số gói thầu⁽¹⁾; về kết quả GPMB; về bố trí vốn, giải ngân.*

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Kết luận

Sau khi Dự án MĐC được phê duyệt, Bộ GDĐT, ĐHMĐC đã cố gắng tập trung triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai Dự án MĐC còn gặp khó khăn dẫn đến chậm tiến độ GPMB, thực hiện dự án rất chậm so với tiến độ đã được phê duyệt do một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, bố trí vốn, có hành vi gây lãng phí quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, gây lãng phí. Những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm chủ yếu như sau:

1.1. Về thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án

1.1.1. Về thẩm định, phê duyệt dự án

- Thời điểm thẩm định, phê duyệt dự án đã có sự thay đổi mức tiền hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (*5 lần giá đất nông nghiệp*) nhưng vẫn giữ mức tiền hỗ trợ 30.000 đồng/m² để phê duyệt dự án chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, dẫn đến phê duyệt chi phí bồi thường GPMB thiếu 206,119 tỷ đồng, TMĐT đối với ĐHMĐC thiếu 247,343 tỷ đồng.

⁽¹⁾ Tổng giá trị 14 gói thầu được Bộ GDĐT phê duyệt trong 03 KHLCNT là 37.011,035 trđ, trong đó Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị khu A1 có giá gói thầu 32.109,27 trđ chiếm 86,7% tổng giá trị 14 gói thầu.

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 21:07:20

- Bộ GDĐT không thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1210/TTg-CN ngày 08/8/2006; thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 40/VPCP-KTTH ngày 05/01/2009 của Văn phòng Chính phủ; phê duyệt dự án nhưng không phân kỳ đầu tư nên không xác định được thời gian, tiến độ hoàn thành GPMB, thi công hạng mục hạ tầng của Dự án MĐC trong từng năm, không xác định được tiến độ bố trí vốn đầu tư trong từng năm để hoàn thành Dự án MĐC, dẫn đến không xác định rõ nguồn vốn đầu tư, không bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để kết thúc dự án năm 2012, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005.

1.1.2. Việc phê duyệt điều chỉnh dự án

Bộ GDĐT có 5 lần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án⁽²⁾, trong đó 4 lần điều chỉnh không thuộc trường hợp được điều chỉnh dự án, vi phạm quy định của Luật Xây dựng; 4 lần điều chỉnh không được thẩm định, vi phạm quy định Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công; thời điểm điều chỉnh lần 1 sau gần 12 tháng, lần 2 sau 6,5 tháng, lần 4 sau 3 tháng và lần 5 sau hơn 26 tháng so với thời điểm kết thúc dự án được Bộ GDĐT phê duyệt trước đó.

1.2. Về KHLCNT và thực hiện KHLCNT đối với một số gói thầu

1.2.1. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Ban QLDA lập dự toán một số công việc tư vấn đề ĐHMĐC làm căn cứ phê duyệt dự toán gói thầu trong KHLCNT không đúng quy định, được Cục CSVC thẩm định KHLCNT và Bộ GDĐT phê duyệt KHLCNT tại Quyết định số 73/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2015, dẫn đến giá 02 gói thầu tại Quyết định số 73/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2015 tăng không đúng quy định số tiền 1.398,332 trđ.

- Ngoài ra, có 02 hợp đồng tư vấn được ĐHMĐC thực hiện chỉ định thầu nhưng không có trong KHLCNT được Bộ GDĐT phê duyệt, không đủ điều kiện thực hiện, vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013.

1.2.2. Về thực hiện KHLCNT đối với một số gói thầu

- Đối với gói thầu *Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán*: Do vi phạm làm giá gói thầu phê duyệt tăng không đúng quy định, dẫn đến giá trị thanh lý Hợp đồng số 16/2015/HĐXD-IB ngày 06/4/2015 mà ĐHMĐC ký với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild vượt quy định số tiền 1.317,789 trđ; điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng không thuộc trường hợp được điều chỉnh, vi phạm khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng năm 2014.

- Đối với gói thầu *Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị Đại học*: Do vi phạm làm giá gói thầu phê duyệt tăng không đúng quy định, dẫn đến giá trị thanh lý Hợp đồng số 29/2015/HĐTVXD/MĐC-VCC ngày 22/9/2015 mà ĐHMĐC ký với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam vượt quy định số tiền 6,224 trđ.

⁽²⁾ **Lần 1:** điều chỉnh từ 2009 đến 2015 theo Quyết định số 5821/QĐ-BGDĐT ngày 11/12/2013; **lần 2:** điều chỉnh từ 2009 đến 2019 theo Quyết định số 2401/QĐ-BGDĐT ngày 15/6/2016; **lần 3:** điều chỉnh từ 2009 đến 2020 theo Quyết định số 5041/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2019; **lần 4:** từ 2009 đến 2022 theo Quyết định số 1143/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2021; **lần 5:** từ 2009 đến 2027 theo Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2025.

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 21:07:20

- Đối với gói thầu *Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hệ thống các trạm biến áp và tuyến cáp ngầm 22kV*: ĐHMĐC phê duyệt giá dự toán gói thầu 160,502 trđ tại Quyết định số 446/QĐ-MĐC ngày 29/3/2016 dựa trên dự toán *giá trị xây lắp và thiết bị* 44.771,606 trđ để tính chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán là không đúng quy định tại điểm 3.5.1 mục 3 Định mức chi phí QLDA&ĐTXDCT ban hành kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, dẫn đến giá trị thanh lý Hợp đồng số 18/2016/HĐTVXD ngày 11/4/2016 được ký giữa ĐHMĐC và Công ty Cổ phần Điện lực Thủ Đô vượt quy định số tiền 115,267 trđ.

- Đối với gói thầu *Khảo sát tuyến đường giao thông*: ĐHMĐC chỉ định Trung tâm hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật- thuộc ĐHMĐC thực hiện gói thầu theo Quyết định số 407/QĐ-MĐC ngày 25/02/2016 không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu do không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; giá trị thanh lý, quyết toán Hợp đồng số 38/2016/HĐXD-KST ngày 01/3/2016 cao hơn giá trị tính theo khối lượng thực tế số tiền là 44,264 trđ.

- Đối với gói thầu *Đo vẽ bản đồ hiện trạng*: ĐHMĐC chỉ định Trung tâm hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật- thuộc ĐHMĐC không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu do không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

1.3. Về kết quả GPMB

Bộ GDĐT bố trí vốn dàn trải, không đúng quy định, 10/16 năm không bố trí vốn cho Dự án MĐC. Sau gần 16 năm kể từ khi phê duyệt Dự án MĐC đến nay, kết quả bồi thường GPMB thực hiện thấp, mới đạt 37,5% diện tích bồi thường GPMB, đạt 33% giá trị bồi thường GPMB trong TMĐT điều chỉnh.

1.4. Về bố trí vốn, giải ngân

Bộ GDĐT có 10/16 năm không bố trí vốn NSNN cho Dự án MĐC, bố trí vốn dàn trải, không tập trung bố trí vốn bảo đảm thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện dự án, không thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, vi phạm quy định tại: điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (*đối với năm 2009 đến 2014*); khoản 4 Điều 51, điểm b khoản 2 Điều 72 Luật Xây dựng năm 2014; điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; khoản 3, khoản 4 Điều 45 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (*đối với năm 2017, 2018, 2022, 2023, 2024*). Vi phạm trong việc bố trí vốn NSNN của Bộ GDĐT là nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ dự án, gây lãng phí trong quá trình thực hiện dự án.

- ĐHMĐC giải ngân không hết kế hoạch vốn được bố trí: năm 2015 giải ngân được 3.387 trđ tương đương 7,5% kế hoạch vốn; năm 2025 (*tính đến 01/7/2025*) giải ngân được 67 trđ tương đương 0,05% kế hoạch vốn, khả năng hiện hữu hết năm 2025 không giải ngân được số vốn còn lại 129.762 trđ.

1.5. Lãng phí trong triển khai thực hiện dự án

Vi phạm trong quá trình triển khai Dự án MĐC xảy ra ngay từ công tác thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án, đặc biệt là vi phạm trong

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 21:07:20

việc bố trí vốn của Bộ GDĐT cho Dự án MĐC (10/16 năm không bố trí vốn NSNN cho dự án, bố trí vốn dàn trải, không tập trung bố trí vốn bảo đảm thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện dự án, không thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, vi phạm quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013) là nguyên nhân chủ quan và là nguyên nhân chính dẫn tới chậm tiến độ GPMB, thực hiện dự án chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, là hành vi gây lãng phí trong đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 45 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 với giá trị tạm tính khoảng 82.348,858 trđ.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, pháp luật về xây dựng, đất đai, đấu thầu có sự thay đổi, nhất là thay đổi về các văn bản chính sách dẫn đến giá chi trả cho công tác GPMB tăng cao.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2022 có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Trong những nguyên nhân của các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm dẫn đến Dự án chậm tiến độ như đã nêu ở phần kết quả thanh tra thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu; ĐHMĐC thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư; Bộ GDĐT thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người quyết định đầu tư, buông lỏng công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư; cụ thể như sau:

- Bộ GDĐT không thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, trình phê duyệt cơ chế huy động vốn; thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc bố trí vốn NSNN, phê duyệt 04 loại nguồn vốn thực hiện dự án nhưng không phân chia tỷ lệ từng nguồn vốn; phê duyệt dự án nhưng không phân kỳ đầu tư nên không xác định được thời gian, tiến độ hoàn thành GPMB, thi công hạng mục hạ tầng của Dự án MĐC trong từng năm, không xác định được tiến độ bố trí vốn đầu tư trong từng năm để hoàn thành Dự án MĐC; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án không đúng quy định, không được thẩm định trước khi điều chỉnh dẫn đến không xác định được thứ tự ưu tiên thời gian, tiến độ hoàn thành GPMB; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư, vi phạm quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, đặc biệt là vi phạm trong việc bố trí vốn của Bộ GDĐT cho Dự án MĐC dẫn tới chậm tiến độ GPMB, thực hiện dự án chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, là hành vi gây lãng phí trong đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 45 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, gây lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án MĐC.

- Chủ đầu tư, Ban QLDA và các đơn vị, cá nhân có liên quan yếu kém trong công tác quản lý dự án đầu tư, không thực hiện kịp thời các biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, Bộ GDĐT và cục, vụ chức năng thuộc BGDĐT thiếu đôn đốc, kiểm tra ĐHMĐC trong quá trình thực hiện.

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 21:07:20

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo Bộ GDĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng được phân công phụ trách Dự án MĐC (theo từng thời kỳ) liên quan đến các vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với Bộ GDĐT

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương rà soát, thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền, đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp để hoàn thành dự án đúng tiến độ được phê duyệt điều chỉnh, không để thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư cho dự án.

- Căn cứ Kết luận thanh tra, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khác và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện:

+ Kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng được phân công phụ trách Dự án MĐC (theo từng thời kỳ) liên quan đến vi phạm, sai phạm; kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Thủ trưởng được phân công phụ trách Dự án MĐC có liên quan đến vi phạm khác được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

+ Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Cục CSVC, Vụ KHTC, Người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu đơn vị (theo từng thời kỳ) có liên quan vi phạm; Hiệu trưởng ĐHMĐC, Phó Hiệu trưởng ĐHMĐC, Ban QLDA (do ĐHMĐC thành lập) và cá nhân (theo từng thời kỳ) có liên quan đến vi phạm, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm khác thuộc trách nhiệm của Bộ GDĐT (theo từng thời kỳ) đã được nêu tại Kết luận thanh tra, báo cáo cấp có thẩm quyền; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, ĐHMĐC kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật (theo từng thời kỳ) đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm khác thuộc trách nhiệm của đơn vị nêu tại Kết luận thanh tra.

- Căn cứ các quy định của pháp luật, tổ chức xác định thiệt hại và xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại đúng quy định, đảm bảo không thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước đối với nội dung:

+ Vi phạm trong quá trình triển khai Dự án MĐC xảy ra trong công tác thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đặc biệt là vi phạm trong việc bố trí vốn cho Dự án (10/16 năm không bố trí vốn NSNN cho dự án, bố trí vốn dàn trải, không tập trung bố trí vốn cho dự án bảo đảm thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện dự án, không thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, vi phạm quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013) dẫn tới chậm tiến độ GPMB, thực hiện dự án chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, là hành vi gây lãng phí trong đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 45 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 với giá trị tạm tính khoảng 82.348,858 trđ.

Handwritten signature

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 21:07:20

+ Vi phạm quy định trong lập giá gói thầu đối với gói thầu *Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán* làm giá gói thầu được phê duyệt tăng không đúng quy định, dẫn đến giá trị thanh lý Hợp đồng số 16/2015/HĐXD-IB ngày 06/4/2015 mà ĐHMĐC ký với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild vượt quy định số tiền 1.317,789 trđ.

+ Vi phạm quy định trong lập giá gói thầu đối với gói thầu *Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị Đại học* làm giá gói thầu được phê duyệt tăng không đúng quy định, dẫn đến giá trị thanh lý Hợp đồng số 29/2015/HĐTVXD/MĐC-VCC ngày 22/9/2015 mà ĐHMĐC ký với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam vượt quy định số tiền 6,224 trđ.

+ Vi phạm quy định trong lập giá gói thầu đối với gói thầu *Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hệ thống các trạm biến áp và tuyến cáp ngầm 22kV* làm giá gói thầu tăng không đúng quy định, dẫn đến giá trị thanh lý Hợp đồng số 18/2016/HĐTVXD ngày 11/4/2016 được ký giữa ĐHMĐC và Công ty Cổ phần Điện lực Thủ Đô cao hơn so với quy định số tiền 115,267 trđ.

+ Vi phạm trong thanh lý, quyết toán Hợp đồng số 38/2016/HĐXD-KST ngày 01/3/2016 được ký giữa ĐHMĐC và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật - thuộc ĐHMĐC (*gói thầu Khảo sát tuyến đường giao thông*) cao hơn giá trị tính theo khối lượng thực tế số tiền là 44,264 trđ.

Yêu cầu ĐHMĐC hoàn trả số tiền 1.368,277 trđ về nguồn vốn đối ứng của ĐHMĐC; ĐHMĐC hoàn trả số tiền 115,267 trđ về NSNN.

- Chấn chỉnh công tác quản lý nhằm xử lý, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra, tập trung vào các nội dung sau:

+ Chủ động rà soát theo thẩm quyền nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo chính xác và đúng quy định của pháp luật; có giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư cho dự án.

+ Chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát các vi phạm, tồn tại, hạn chế, thiếu sót và các nguyên nhân chủ quan được nêu trong Kết luận thanh tra để khắc phục, không để xảy ra vi phạm trong công tác thực hiện dự án đầu tư.

+ Tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; bố trí vốn cho dự án ... đảm bảo chính xác, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Trong quá trình rà soát, kiểm tra đối với các nội dung nêu trong Kết luận thanh tra và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, thiệt hại tiền, tài sản nhà nước thì Bộ GDĐT chuyển đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

3. Đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Bộ trưởng Bộ GDĐT theo thẩm quyền chỉ đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất:

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra.

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 21:07:20

- Hoàn trả số tiền 1.368,277 trđ về nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án của Trường Đại học Mở - Địa chất (03 gói thầu: *Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán; Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị Đại học; Khảo sát tuyến đường giao thông*); hoàn trả số tiền 115,267 trđ về NSNN (gói thầu *Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hệ thống các trạm biến áp và tuyến cáp ngầm 22kV*), đảm bảo không thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước.

- Rà soát, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân của Trường Đại học Mở - Địa chất, Ban QLDA (theo từng thời kỳ), các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán và đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Tập trung, quyết liệt, phối hợp tốt với chính quyền địa phương tổ chức GPMB, đơn vị ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với ĐHMĐC, để thực hiện GPMB đảm bảo tiến độ dự án.

- Tiếp tục rà soát quá trình thực hiện dự án và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh, không để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư.

Ngày 12/11/2025, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11061/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về thực hiện Kết luận thanh tra số 359/KL-TTCTP ngày 14/10/2025 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Phó Tổng TTCTP Nguyễn Văn Cường;
- Văn phòng TTCTP (để đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Báo Thanh tra (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục X, Hồ sơ Đoàn thanh tra. 2

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 21:07:20