

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra đối với 02 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Kế hoạch số 1505/KH-TTTP ngày 22/7/2025 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí;

Ngày 15/10/2025, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 387/KL-TTTP đối với 02 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 05/11/2025, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10736/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về Kết luận thanh tra đối với 02 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2025, Tổng Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ 02 DỰ ÁN ĐƯỢC THANH TRA

1. Dự án Đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao:

Dự án Đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao do Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang làm chủ đầu tư với mục tiêu đầu tư xây dựng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Hà Giang, áp dụng quy trình công nghệ cao, máy móc, thiết bị, kỹ thuật hiện đại trong sản xuất chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa.

- Quy mô dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi bò khai thác sữa với quy mô 10.000 con, trong đó 5.000 con vắt sữa.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.218,684 tỷ đồng; Nguồn vốn: Ngoài ngân sách.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 80,15ha tại Tổ dân phố Lũng Châu, phường Hà Giang 2, thuộc Khu kinh tế của tỉnh Hà Giang (cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang. Đối với diện tích đất vùng nguyên liệu thực hiện theo cơ chế liên kết với người dân.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án chia làm 02 giai đoạn.

(i) Giai đoạn 1: Năm 2017 đến Quý IV năm 2024: Thi công xây dựng toàn bộ các hạng mục của trang trại; tổ chức sản xuất thức ăn thô xanh cho đàn bò thông qua hình thức liên doanh liên kết với người dân trong vùng dự án; Nhập bò giống và vận hành trang trại.

(ii) Giai đoạn 2: Khu nhà máy chế biến sữa (*sau khi đã xác định được vị trí, địa điểm thực hiện sẽ chấp thuận tiến độ xây dựng nhà máy đúng với thực tế diễn biến của dự án đang triển khai*).

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án được Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 67/QĐ-BQLKKT ngày 27/8/2018 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết dự án tại Quyết định số 103/QĐ-BQLKKT ngày 13/6/2025.

- Nguồn gốc đất: cơ bản là đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân chưa giải phóng mặt bằng.

2. Dự án Thủy điện Sông Lô 5:

Dự án Thủy điện Sông Lô 5 do Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang làm chủ đầu tư với mục tiêu cung cấp nguồn điện năng cho điện lưới Quốc gia, tạo hồ chứa có dung tích hữu ích góp phần tăng lượng dòng chảy về hạ du, tạo nước tưới phục vụ nông nghiệp, cảnh quan phục vụ du lịch, việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

- Quy mô dự án: Công trình cấp II; Công suất lắp máy 29,7MW; điện lượng trung bình năm 103,95 triệu kWh.

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 227,11 ha tại xã Việt Vinh, xã Quang Minh, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (nay thuộc xã Bằng Hành, xã Bắc Quang, xã Tân Quang, xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang).

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.068, 715 tỷ đồng; Nguồn vốn: Ngoài ngân sách.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án: Đến tháng 12 năm 2023: Hoàn thành toàn bộ nhà máy.

- Nguồn gốc đất trước khi quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: cơ bản là đất sông suối, đất chưa sử dụng do UBND xã Bắc Quang (trước đây thuộc xã Quang Minh, Việt Vinh), xã Tân Quang (trước đây thuộc xã Tân Quang, Tân Thành), xã Đồng Tâm, xã Bằng Hành (trước đây thuộc xã Kim Ngọc) quản lý; đất do Công ty Lâm Nghiệp Ngòi Sào và đất của các hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng chưa giải phóng mặt bằng.

II. KẾT LUẬN

- Giai đoạn vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang mới) đã có nhiều cố gắng, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương cơ sở tập trung hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng; kịp thời giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, đô thị, kết cấu hạ tầng trên địa bàn, qua đó đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, chính trang, hiện đại hóa đô thị, tạo động lực đầy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tuy nhiên, qua thanh tra trực tiếp 02 dự án: (1) Dự án đầu tư Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang, (2) Dự án Thủy điện Sông Lô 5, cho thấy còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót trong việc chấp

thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; quá trình khảo sát lập quy hoạch chi tiết và lập đề xuất dự án đầu tư còn chưa chặt chẽ, diện tích dự án dự kiến trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư, dẫn đến còn có sự chưa đồng bộ, thống nhất về số liệu diện tích đất giữa quy hoạch chi tiết của dự án so với quy hoạch cấp trên, không khảo sát kỹ địa chất dưới lòng đất tại vị trí dự án dẫn đến không thể dùng giếng khoan để lấy nước phục vụ dự án theo phương án dự kiến. Cả 02 dự án đều chậm tiến độ so với tiến độ dự kiến theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

- Khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót nêu trên, UBND tỉnh đã giao các ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc và quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để xây dựng các công trình chính theo quy hoạch. Dự án đầu tư Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép khai thác sử dụng nguồn nước từ dự án nước sạch Suối Sừu để sử dụng cho hoạt động của trang trại; đến thời điểm thanh tra, dự án nước sạch Suối Sừu đang hoàn thiện đầu tư, quản lý vận hành để sớm cấp nước sạch cho dự án.

Để xảy ra hạn chế, thiếu sót như đã nêu, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực thời kỳ có liên quan: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương; Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phụ trách lĩnh vực thời kỳ có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang phụ trách lĩnh vực thời kỳ có liên quan; Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang:

Từ kết quả thanh tra, kiểm tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện:

1.1. Đối với Dự án đầu tư Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang:

- UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, thống nhất về ranh giới, diện tích đất giao chủ đầu tư thực hiện dự án giữa Quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án với Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên (nay là phường Hà Giang 2) và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cấp trên; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành, chính quyền địa phương chủ động, tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết của dự án sau khi được rà soát.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đưa dự án cấp nước sạch Suối Sừu vào vận hành, hoạt động để có phương án cung cấp nước sạch cho dự án trang trại chăn nuôi bò sữa.

- Yêu cầu Chủ đầu tư - Công ty TNHH Trang trại bò sữa công nghệ cao Hà Giang

chủ động làm việc và thống nhất với đơn vị quản lý vận hành dự án nước sạch Suối Sừu về phương án khai thác, sử dụng nước cho dự án đảm bảo theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục trang trại nuôi bò sữa để đưa dự án vào vận hành, hoạt động, không để lãng phí nguồn lực đất đai; phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy chế biến sữa và đề xuất tiến độ đầu tư cụ thể theo đúng quy định (nếu tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án).

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chậm tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số hạng mục của dự án, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp xử lý việc chậm tiến độ theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai.

1.2. Đối với Dự án Thủy điện Sông Lô 5:

- Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư- Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình, hoàn thành lắp đặt thiết bị, vận hành Nhà máy thủy điện theo quy định.

- Chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và Chủ đầu tư chủ động, tích cực phối hợp trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ thủy điện để hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư theo quy định.

- Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chậm tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số hạng mục của dự án, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp xử lý việc chậm tiến độ theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai.

2. Xử lý về trách nhiệm và thực hiện kết luận thanh tra

- Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra, từ đó xác định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:

+ Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, có biện pháp xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền và chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với 02 dự án đã được nêu tại Kết luận thanh tra; rà soát, xử lý tương tự đối với các dự án khác trên toàn tỉnh.

+ Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai; xử lý kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót (nếu có) tại địa phương để tránh lãng phí nguồn lực, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngày 05/11/2025, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10736/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa



Bình về Kết luận thanh tra đối với 02 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Tuyên Quang.

Thanh tra Chính phủ trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tổng Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy;
- Văn phòng TTCP (để đăng Công TTĐT);
- Báo Thanh tra (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục I, Hồ sơ Đoàn Thanh tra. 2

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Dương Quốc Huy

