

Số: **3194**/KL-TTTP

Hà Nội, ngày **08** tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận thanh tra đối với 02 dự án có khó khăn, vướng mắc
tại tỉnh Phú Thọ**

Ngày 15/10/2025, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 385/KL-TTTP đối với 02 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Phú Thọ. Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2025, Tổng Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC DỰ ÁN

1. Dự án ĐTXD công trình Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường VĐ5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường VĐ5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL 2C và Tuyên Quang)

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/7/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Báo cáo NCKT tại Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 14/9/2021. Với một số thông tin cơ bản, như sau:

- Tên dự án: Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang) sau đây viết tắt là Dự án;

- Loại, cấp công trình: dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I.

- Tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng (*Một nghìn, tám trăm tỷ đồng*);

- Quy mô đầu tư: 26,84km. Tiến độ thực hiện 2021 - 2025.

Đến thời điểm tiến hành thanh tra, dự án mới triển khai đạt tỷ lệ 20,5%. Dự án không hoàn thành theo tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

2. Dự án xử lý luồng tiêu úng hồ Giếng Hin, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) phê duyệt Báo cáo KTKT tại Quyết định số 3909/QĐ-CT ngày 29/10/2008. Với một số thông tin cơ bản sau:

- Tên dự án: Dự án xây dựng công trình Xử lý luồng tiêu úng hồ Giếng Hin, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (nay là xã Bình Xuyên);

- Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình thủy lợi cấp V; thời gian thực hiện dưới 02 năm.

- Tổng mức đầu tư 3,848 tỷ đồng (ba tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu đồng); thời gian thực hiện dưới 02 năm;

- Quy mô: Xây dựng tuyến tiêu từ cống qua đường ĐT310 thoát ra suối Mơ tại ngầm Lâm Bò dài 950m; kết cấu ống bê tông cốt thép đường kính 100cm.

Đến thời điểm tiến hành thanh tra, Chủ đầu tư đã thực hiện nghiệm thu khối lượng thi công công trình tuyến từ K0+300 đến K0+950 (68,4% khối lượng); phần khối lượng còn lại từ K0+00 đến K0+300 (31,6 % khối lượng, khoảng 300 m chiều dài tuyến) chưa triển khai thực hiện thi công công trình do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

II. KẾT LUẬN

1. Đối với Dự án ĐTXD công trình Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường VĐ5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường VĐ5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL 2C và Tuyên Quang)

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo tại Vĩnh Phúc có mục tiêu tạo sự kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng du lịch và giảm áp lực giao thông cho tỉnh và Vùng Thủ đô, đồng thời tăng cường kết nối các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Dự án đã được bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên đến nay đã gần hết thời gian thực hiện dự án (12/2025), khối lượng giải ngân vốn đầu tư công còn rất hạn chế (47,9%), trong khi khối lượng còn phải thực hiện là rất lớn. Nguyên nhân chính dẫn tới việc chậm tiến độ, chậm giải ngân xuất phát từ việc chậm tiến hành thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực (8/2024), khó khăn vướng mắc đã cơ bản được tháo gỡ và giải quyết. Tuy nhiên việc thực hiện còn chậm, chưa quyết liệt (*công tác TĐC; điều chỉnh KHSDĐ của các huyện*) mặc dù tiến độ dự án sắp hết, nguy cơ phải điều chỉnh chủ trương đầu tư để đảm bảo thống nhất quy mô thực hiện dự án, các hạng mục kinh phí về GPMB, nộp tiền trồng rừng thay thế, tiền CMĐSD đất lúa...) và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Do vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, bố trí quỹ đất và xây dựng hạ tầng khu TĐC, việc xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở lập phương án bồi thường đối với đất ở và đất trồng lúa dẫn tới sau thời gian dài (từ 2022 - 2025) công tác thu hồi đất để bàn giao cho Chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai thi công vẫn còn nhiều hạn chế, đạt tỷ lệ thấp, không đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công công trình.

Việc chậm tiến hành công tác thu hồi đất, BT- GPMB có nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo UBND tỉnh thiếu chỉ đạo quyết liệt, chưa kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong quá trình triển khai; các sở, ngành, UBND cấp huyện, Chủ đầu tư còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, chưa thực hiện hết trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao dẫn tới Dự án bị chậm tiến độ, kéo dài, làm giảm tính hiệu quả, chưa kịp thời đáp ứng và phục vụ được mục tiêu đã đề ra của Dự án.

Trách nhiệm thuộc lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc phụ trách lĩnh vực; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây

dựng phụ trách lĩnh vực; Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan (giai đoạn 2022 - 2025).

2. Đối với Dự án xử lý luồng tiêu úng hồ Giếng Hin, xã Thiện Kế, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dự án có quy mô đầu tư không lớn, thời gian thi công ngắn với mục tiêu cấp bách là tiêu úng cho Khu công nghiệp nhằm tạo điều kiện và thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, do không bàn giao hết mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công dẫn tới sau 16 năm dự án chưa hoàn thành, công trình thi công dở dang, chưa đáp ứng được mục tiêu thoát lũ của dự án.

Nguyên nhân của việc chậm tiến độ xuất phát từ các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc chưa thực hiện hết trách nhiệm, còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bàn giao mặt bằng.

Trách nhiệm thuộc lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Sở Nông nghiệp và PT nông thôn; Chi Cục Thủy lợi; Lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên; Hội đồng bồi thường GPMB huyện Bình Xuyên, lãnh đạo UBND xã Thiện Kế; Ban QLDA các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

III. KIẾN NGHỊ

1. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ:

Tổ chức chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra, từ đó xác định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời kết luận, kiến nghị thanh tra, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện dự án.

2. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ

1.1. Đối với Dự án ĐTXD công trình Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường VĐ5 - vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường VĐ5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL 2C và Tuyên Quang)

Chỉ đạo, giao đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, có đủ năng lực thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ việc BT GPMB, TĐC của Dự án để bàn giao mặt bằng, tổ chức thi công và đưa Dự án vào vận hành, khai thác nhằm khơi thông nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Chỉ đạo Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, rà soát để điều chỉnh giảm giá trị nghiệm thu thanh toán lần kế tiếp đối với gói thầu Tư vấn Giám sát chưa phù hợp với quy định tại khoản 8.3, Điều 8 Hợp đồng số 307/2021/HĐTV và điều chỉnh tỷ lệ hoàn tạm ứng hợp đồng ở lần thanh toán lần 01 đúng tỷ lệ tại Hợp đồng thi công xây dựng số 306/2021/HĐXD ngày 25/12/2021 đảm bảo đúng quy định không để thất thoát tiền, tài sản Nhà nước.

2.2. Đối với Dự án xử lý luông tiêu úng hồ Giếng Hin, xã Thiện Kế, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thực hiện thi công, hoàn thành dự án, đưa dự án vào vận hành, khai thác, tránh thất thoát, lãng phí.

Ngày 05/11/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 5044/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về Kết luận thanh tra đối với 02 dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Phú Thọ.

Thanh tra Chính phủ trân trọng thông báo./

Nơi nhận: *Ước*

- Tổng Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Văn phòng TTCP (để đăng Cổng TTĐT);
- Báo Thanh tra (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục I, Hồ sơ ĐTT. *2*

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Dương Quốc Huy