

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc)

Ngày 14/10/2025, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 356/KL-TTCP về thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc).

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Chính phủ thông báo công khai kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Ngày 26/2/2003, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tại Văn bản số 216/CP-KG, cho phép đầu tư dự án theo Văn bản số 1335/VPCP-KG ngày 23/3/2004 của Văn phòng Chính phủ. Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc (Dự án) được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2123/QĐ/BGD&ĐT-KHTC ngày 27/4/2004 với tổng mức đầu tư (TMĐT) 627.532 tỷ⁽¹⁾, xây dựng bằng vốn xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác; thời gian thực hiện dự án từ năm 2004-2010, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 2674/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2018 (thời gian thực hiện dự án 2004-2020), Quyết định số 2508/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2023 (thời gian thực hiện dự án 2004-2023); từ 2024 đến nay, Bộ GDĐT chưa có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án.

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tây Bắc (ĐHTB); ĐHTB thành lập Ban Chỉ đạo dự án xây dựng; thuê tư vấn quản lý dự án là Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO (TVQLDA).

- Kết quả giải ngân (tính đến ngày 01/7/2025): Vốn ngân sách nhà nước (NSNN) đã được giao 533,849 tỷ đồng, đã giải ngân 533,72 tỷ đồng tương đương 99,98% kế hoạch vốn (giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu là 547,118 tỷ đồng) đạt 85,05% TMĐT, trong đó giải ngân cho công tác GPMB 13,16 tỷ đồng/21,282 tỷ đồng chi phí GPMB trong TMĐT, GPMB được diện tích 232.918 m²/522.000 m² theo quy hoạch điều chỉnh.

Ngoài ra, trong Dự án đầu tư xây dựng (ĐT XD) hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc được Bộ GDĐT phê duyệt tại Quyết định số 2123/QĐ/BGD&ĐT-KHTC ngày 27/4/2004 có 03 nhà ký túc xá sinh viên số 6, 7, 8 (KTX số 6, 7, 8). Ngày 25/11/2009, UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công

⁽¹⁾ Tổng vốn xây lắp: 376.165,3 tỷ trong đó: (Xây lắp: 278.488,399 tỷ; hạ tầng: 57.223,521 tỷ; chống mối: 3.566,868 tỷ; phòng cháy chữa cháy: 10.625,277 tỷ; san nền: 20.647,935 tỷ và công, tường rào: 5.613,3 tỷ); vốn trang thiết bị 161.825,093 tỷ; chi phí khác: 35.602,943 tỷ và dự phòng phí: 53.939,232 tỷ.

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59

trình ký túc xá sinh viên ĐHTB theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND với TMĐT 62,796 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP), xây dựng 03 nhà KTX sinh viên (KTX số 6, 7, 8 nêu trên), ĐHTB được giao làm chủ đầu tư. Kết quả giải ngân (tính đến ngày 01/7/2025): Vốn TPCP đã được giao 62.800 trđ và nguồn thu của ĐHTB là 4.108,29 trđ; giá trị khối lượng xây lắp thực hiện và đã quyết toán là 53.042,92 trđ, nguồn vốn TPCP không thực hiện hết đã trả lại là 9.757,08 trđ.

- Tình hình thanh tra, kiểm toán: Thanh tra Bộ Tài chính thanh tra năm 2010; Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thanh tra năm 2016; UBND tỉnh Sơn La thanh tra năm 2019; Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán 02 đợt (năm 2020, năm 2024).

II. KẾT QUẢ THANH TRA

Nhằm khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 25/7/2025 (Kết luận Hội nghị ngày 17/7/2025) và Kế hoạch số 1505/KH-TTCTP ngày 23/7/2025 của Thanh tra Chính phủ đảm bảo tiến độ ban hành kết luận thanh tra theo yêu cầu; do thời gian ngắn, không tổ chức được công tác nắm tình hình trước khi triển khai thanh tra; trên cơ sở một số thông tin của Dự án tại Văn bản số 532/BGDĐT-KHTC ngày 10/02/2025 của Bộ GDĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) về việc báo cáo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Văn bản số 532/BGDĐT-KHTC do Bộ Tài chính cung cấp cho Thanh tra Chính phủ), Thanh tra Chính phủ chỉ tập trung vào khó khăn, vướng mắc chính và các nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc, trọng tâm vào các nguyên nhân chủ quan, thiếu sót, vi phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Bộ GDĐT, UBND tỉnh Sơn La, ĐHTB cung cấp, kết quả thanh tra cho thấy còn có một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; về tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công xây lắp; về kết quả giải phóng mặt bằng; về bố trí vốn, giải ngân, nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

1. Khó khăn, vướng mắc chính của Dự án

Sau khi Dự án được phê duyệt, Bộ GDĐT, ĐHTB đã cố gắng tập trung triển khai thực hiện Dự án; thời gian thực hiện dự án ban đầu là 7 năm (2004-2010) phải gia hạn điều chỉnh thời gian thực hiện lên 20 năm (2004-2023), đến hết năm 2023, dự án đã giải ngân 533,72 tỷ đồng tương đương 85,05% TMĐT, giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu 547,118 tỷ đồng tương đương 87,19% TMĐT, đã khởi công xây dựng được 21/25 công trình, 04 công trình chưa khởi công thực hiện, khối lượng GPMB mới đạt 44,8% so với diện tích điều chỉnh theo quy hoạch. Qua thanh tra cho thấy khó khăn, vướng mắc chính của Dự án như sau:

- GPMB chậm, kết quả bồi thường GPMB thấp, cụ thể: Sau hơn 20 năm chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án, khối lượng GPMB mới đạt 44,8% so với diện tích điều chỉnh theo quy hoạch tại Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND thành phố Sơn La (233.918 m²/522.000 m²), diện tích đất còn lại chưa GPMB là 288.082 m² đã chi trả số tiền 13,16 tỷ đồng (đạt 61,8% giá trị bồi thường, GPMB trong TMĐT được duyệt), trong khi đó dự án đã giải ngân 533,72 tỷ đồng tương đương 85,05%

AD

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59

TMĐT, giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu 547,118 tỷ đồng tương đương 87,19% TMĐT, dự kiến kinh phí GPMB cần bố trí trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2026-2030 khoảng 145 tỷ đồng.

- Đề xảy ra nợ đọng XDCB trong quá trình thực hiện dự án (bao gồm cả trước và từ ngày 01/01/2015) đến nay chưa xử lý được. Trong khi đó, thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2023, tổng vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án đã được cấp hết (giá trị giải ngân đạt 85,05% TMĐT); mặc dù Bộ GDĐT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn trung hạn cho dự án, nhưng theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 01/01/2015, chưa có quy định về xử lý nợ đọng XDCB phát sinh từ ngày 01/01/2015.

2. Nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc chính; các thiếu sót, vi phạm

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Quá trình triển khai thực hiện Dự án, pháp luật về đất đai, xây dựng, đấu thầu có sự thay đổi; thay đổi về các văn bản chính sách dẫn đến giá chi trả cho công tác GPMB tăng cao nên nguồn kinh phí của dự án không đủ để thực hiện; quy hoạch chung của Thành phố Sơn La được điều chỉnh nhiều lần dẫn tới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của ĐHTB cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung, đồng thời người dân có đất trong vùng quy hoạch không đồng thuận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2022 có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án.

2.1. Nguyên nhân chủ quan; thiếu sót, vi phạm

Trong những nguyên nhân của các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm dẫn đến Dự án chậm tiến độ, để xảy ra nợ đọng XDCB nhưng đến nay chưa xử lý được như đã nêu ở phần kết quả thanh tra thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: ĐHTB thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư; Bộ GDĐT thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người quyết định đầu tư, buông lỏng công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư; cụ thể như sau:

2.1.1. Về lập, phê duyệt Dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án

a) Về lập, phê duyệt Dự án

ĐHTB lập, Bộ GDĐT phê duyệt Dự án với thời gian thực hiện từ 2004-2010 nhưng không phân kỳ đầu tư; Bộ GDĐT không thực hiện phân kỳ đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7175/VPCP-KTTH ngày 12/12/2005 của Văn phòng Chính phủ; không có ý kiến phản hồi về nội dung phân kỳ đầu tư để ĐHTB thực hiện Dự án theo báo cáo của ĐHTB tại Văn bản số 60/BQLDA ngày 24/02/2006. Việc không phân kỳ đầu tư dẫn đến không xác định được thời gian, tiến độ hoàn thành công trình, hạng mục công trình của Dự án, cũng như không xác định được tiến độ bố trí vốn đầu tư trong từng năm để hoàn thành Dự án đảm bảo thời gian thực hiện được phê duyệt ban đầu (đến hết năm 2010).

b) Việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án

ĐHTB trình, Bộ GDĐT phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án 02 lần không thuộc trường hợp được điều chỉnh dự án, vi phạm quy định tại khoản

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59

1 Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 (đối với lần 1, lần 2)⁽²⁾; điểm a khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư công năm 2014 (đối với lần 1); điểm c khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 (đối với lần 2); thời điểm điều chỉnh lần 1 sau 7 năm 7 tháng, lần 2 sau 2 năm 8 tháng so với thời điểm kết thúc Dự án được Bộ GDĐT phê duyệt trước đó; việc điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện Dự án không được thẩm định, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 (đối với lần 1, lần 2); khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư công năm 2014 (đối với lần 1), khoản 4 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 (đối với lần 2).

Việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án không đúng quy định, không được thẩm định trước khi điều chỉnh dẫn đến không xác định được thứ tự ưu tiên thời gian, tiến độ hoàn thành công trình, hạng mục công trình của Dự án, cũng như không xác định được số vốn cần thiết tập trung bố trí trong từng năm để hoàn thành Dự án theo thời gian phê duyệt điều chỉnh.

2.1.2. Về tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công xây lắp

- Tiến độ thực hiện 9/19 hợp đồng tư vấn thiết kế (chiếm 63,1% giá trị 19 hợp đồng) chậm từ 2 tháng đến 14 tháng so với thời gian thực hiện hợp đồng ký kết ban đầu, đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đầu thầu của các gói thầu xây lắp tương ứng.

- Tiến độ thực hiện 26/43 hợp đồng thi công xây lắp (chiếm 66,5% giá trị 43 hợp đồng) chậm từ 2 tháng đến 84 tháng so với thời gian thực hiện hợp đồng ký kết ban đầu, đây là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ của Dự án.

Các hợp đồng chậm tiến độ đều ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện khi chưa xác định có thuộc trường hợp tiến độ hợp đồng được điều chỉnh theo quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; chủ đầu tư và nhà thầu chưa xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, vi phạm quy định về điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng tại Điều 38 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ.

Trách nhiệm chính thuộc chủ đầu tư, Ban Chỉ đạo dự án xây dựng, TVQLDA, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát và các đơn vị, cá nhân có liên quan yếu kém trong công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, không thực hiện kịp thời các biện pháp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp đảm bảo tiến độ. Do việc chậm tiến độ của các gói thầu xây lắp nên ĐHTB không xác định được chính xác khối lượng hoàn thành trong năm và dự kiến khối lượng hoàn thành năm sau, dẫn đến đề xuất bố trí vốn hàng năm không sát với thực tế. Bên cạnh đó, Bộ GDĐT và cục, vụ chức năng thuộc Bộ GDĐT thiếu đôn đốc, kiểm tra ĐHTB trong quá trình thực hiện Dự án.

2.1.3. Về kết quả GPMB

Bộ GDĐT bố trí vốn cho Dự án có nhiều năm thấp hơn giá trị khối lượng hoàn thành, có nhiều năm không bố trí vốn cho Dự án để triển khai thực hiện, bố trí vốn dàn trải, không đúng quy định; ĐHTB chưa tập trung, quyết liệt trong công tác GPMB.

⁽²⁾ Lần 1: điều chỉnh từ 2004 đến 2020 theo Quyết định số 2674/QĐ-BGDĐT ngày 24/7/2018 (ĐHTB đề nghị tại Tờ trình 595/TTr-ĐHTB ngày 14/6/2018); lần 2: điều chỉnh từ 2004 đến 2023 theo Quyết định số 2508/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2023 (ĐHTB đề nghị tại Tờ trình 1164/TTr-ĐHTB ngày 24/8/2023).

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59

2.1.4. Về bố trí vốn, giải ngân, nợ đọng XD CB

- Bộ GDĐT bố trí vốn cho Dự án có nhiều năm thấp hơn giá trị khối lượng hoàn thành, có nhiều năm không bố trí vốn cho Dự án để triển khai thực hiện, bố trí vốn dần trải, không thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư, vi phạm quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, vi phạm quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, dẫn đến Dự án chậm tiến độ, đặc biệt dễ xảy ra nợ đọng XD CB (bao gồm cả trước và từ ngày 01/01/2015), vi phạm Chỉ thị số 07/CT-TTg.

- Dễ xảy ra nợ đọng XD CB trong quá trình thực hiện dự án tính đến ngày 01/7/2025 khoảng 12.930,19 trđ (bao gồm cả trước và từ ngày 01/01/2015), vi phạm Chỉ thị số 07/CT-TTg. Do pháp luật về đầu tư công quy định chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng XD CB phát sinh trước ngày 01/01/2015, chưa có quy định về xử lý nợ đọng XD CB phát sinh từ ngày 01/01/2015, trong khi thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2023, tổng vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Dự án đã được cấp hết, dẫn tới vướng mắc trong việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án, bố trí vốn cho Dự án.

+ Đối với nợ đọng XD CB phát sinh trước ngày 01/01/2015: Bộ GDĐT không báo cáo danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản; không dự kiến phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng XD CB trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 2021-2025; chưa có giải pháp để thực hiện phương án và lộ trình thanh toán nợ đọng XD CB, vi phạm phạm điểm a, b, c khoản 1 mục II Chỉ thị số 07/CT-TTg.

+ Đối với nợ đọng XD CB phát sinh từ ngày 01/01/2015: Bộ GDĐT chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, để phát sinh nợ đọng XD CB từ ngày 01/01/2015, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm điểm a, d, đ khoản 1 mục I Chỉ thị số 07/CT-TTg.

2.1.5. Về Dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc (Dự án KTX số 6, 7, 8)

a) Về lập, trình, thẩm định, phê duyệt Dự án KTX số 6, 7, 8

- ĐHTB không có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ GDĐT về việc UBND tỉnh Sơn La giao cho ĐHTB làm chủ đầu tư Dự án KTX số 6, 7, 8; không báo cáo, cung cấp thông tin cho UBND tỉnh Sơn La về công trình KTX số 6, 7, 8 đã được Bộ GDĐT phê duyệt trong Dự án xây dựng hoàn thiện ĐHTB và 03 công trình nêu trên được phê duyệt trong dự án là công trình thiết kế lập lại lần 3 của thiết kế KTX số 1, 2, 3, 4, 5; không thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin nêu trên cho đơn vị tư vấn lập dự án, tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình KTX số 6, 7, 8, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chủ đầu tư quy định tại điểm c khoản 2 Điều 41, điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Xây dựng năm 2003; ĐHTB không thực hiện nội dung đưa ra yêu cầu, điều kiện trước khi mời Công ty để đàm phán trực tiếp, thương thảo ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế, không báo cáo UBND tỉnh Sơn La trước khi ký kết hợp đồng, không đúng quy định tại Văn bản số 137/BXD-HĐXD ngày 28/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BXD; có dấu hiệu bất thường về

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59

thời gian thực hiện 04 nội dung thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế (trong 01 ngày đã hoàn thành 04 nội dung).

- Bộ GDĐT không có văn bản đồng ý cho ĐHTB được làm chủ đầu tư Dự án KTX số 6, 7, 8, không có văn bản thỏa thuận hay thể hiện sự thống nhất để UBND tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng KTX số 6, 7, 8 trong khuôn viên ĐHTB; thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát Dự án ĐTXD hoàn thiện ĐHTB.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, UBND tỉnh Sơn La thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát Dự án KTX số 6, 7, 8; thẩm định, phê duyệt 03 nhà KTX số 6, 7, 8 là công trình cấp II không đúng quy định theo Phụ lục 1 Phân cấp, phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ (phân loại đúng là công trình cấp III); 03 nhà KTX sinh viên số 6, 7, 8 trùng lặp trong 3/8 nhà KTX sinh viên thuộc Dự án ĐTXD hoàn thiện ĐHTB được Bộ GDĐT phê duyệt; UBND tỉnh Sơn La không có văn bản thể hiện việc thỏa thuận với Bộ GDĐT về việc UBND tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng KTX số 6, 7, 8 trong khuôn viên ĐHTB, trái quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

ĐHTB thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư, vi phạm trong công tác triển khai thực hiện Dự án KTX số 6, 7, 8 nêu trên, là nguyên nhân chính dẫn đến một số công việc tư vấn lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế trùng lặp với dự án được Bộ GDĐT phê duyệt trước đó, gây thiệt hại nguồn vốn TPCP số tiền 805,62 trđ.

b) Về điều chỉnh Dự án KTX số 6, 7, 8

ĐHTB lập Dự án KTX số 6, 7, 8 điều chỉnh không thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT tại điểm 2 Văn bản số 975/BGDĐT-CCSVCTBTH ngày 04/3/2010, không đúng quy định xây dựng nhà ở cho sinh viên theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La thẩm định Dự án KTX số 6, 7, 8 điều chỉnh và UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Dự án KTX số 6, 7, 8 điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư không đúng quy định xây dựng nhà ở cho sinh viên nên Dự án KTX số 6, 7, 8 điều chỉnh không được bố trí vốn TPCP để thực hiện, dẫn đến thiệt hại số tiền tư vấn lập dự án điều chỉnh 165,55 trđ.

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ

- Chỉ đạo Bộ GDĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách Dự án ĐTXD hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc (theo từng thời kỳ) liên quan đến các vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách Dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc liên quan đến vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

AD

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59

2. Đối với Bộ GDĐT

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương rà soát xử lý vấn đề nợ đọng XDCCB, sớm đưa dự án hoàn thành, tránh thất thoát, lãng phí NSNN. Trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ GDĐT đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư công báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong lập tổng mức đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh dự án, đảm bảo chính xác và đúng quy định của pháp luật để tránh thất thoát, lãng phí vốn NSNN đầu tư cho dự án; chỉ đạo xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan nêu tại Kết luận thanh tra.

- Căn cứ Kết luận thanh tra, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khác và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện:

+ Kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc *(theo từng thời kỳ)* liên quan đến vi phạm; kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Thứ trưởng được phân công phụ trách Dự án có liên quan đến vi phạm khác của ĐHTB được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

+ Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Cục CSVC, Vụ KHTC, Người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu đơn vị *(theo từng thời kỳ)* có liên quan vi phạm; Hiệu trưởng ĐHTB, Phó Hiệu trưởng ĐHTB, Ban Chỉ đạo dự án xây dựng *(do ĐHTB thành lập)* và cá nhân *(theo từng thời kỳ)* có liên quan đến vi phạm, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm khác thuộc trách nhiệm của Bộ GDĐT *(theo từng thời kỳ)* đã được nêu tại Kết luận thanh tra, báo cáo cấp có thẩm quyền; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, ĐHTB kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật *(theo từng thời kỳ)* đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm khác thuộc trách nhiệm của đơn vị nêu tại Kết luận thanh tra.

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, chỉ đạo việc xác định thiệt hại và xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đảm bảo không thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước do vi phạm trong việc tổ chức lập, trình phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế, gây thiệt hại nguồn vốn TPCP số tiền tạm tính khoảng 971,17 trđ.

- Chấn chỉnh công tác quản lý nhằm xử lý, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra, tập trung vào các nội dung sau:

+ Chủ động rà soát theo thẩm quyền nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo chính xác và đúng quy định của pháp luật; có giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư cho dự án.

+ Chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát các vi phạm, tồn

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59

tại, hạn chế, thiếu sót và các nguyên nhân chủ quan được nêu trong Kết luận thanh tra để khắc phục, không để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư.

+ Tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là công tác trình, phê duyệt chủ trương đầu tư; công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; bố trí vốn cho dự án... đảm bảo chính xác, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Trong quá trình rà soát, kiểm tra đối với các nội dung nêu trong Kết luận thanh tra và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, thiệt hại tiền, tài sản nhà nước thì Bộ GDĐT chuyển đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

3. Đối với UBND tỉnh Sơn La

Căn cứ Kết luận thanh tra, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khác và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện:

- Kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách Dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc liên quan đến vi phạm.

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu đơn vị và cá nhân (theo từng thời kỳ) có liên quan vi phạm; đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm khác thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La đối với việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đã được nêu tại Kết luận thanh tra, báo cáo cấp có thẩm quyền; chỉ đạo các đơn vị thuộc UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm khác thuộc trách nhiệm của đơn vị nêu tại Kết luận thanh tra; chấn chỉnh công tác quản lý, có giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra.

4. Đối với Trường Đại học Tây Bắc

Bộ trưởng Bộ GDĐT theo thẩm quyền chỉ đạo Trường Đại học Tây Bắc:

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra.

- Xác định thiệt hại và xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn vốn TPCP số tiền tạm tính khoảng 971,17 trđ do vi phạm trong việc tổ chức lập, trình phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế.

- Rà soát, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân của Trường Đại học Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc (theo từng thời kỳ), các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án và đơn vị, cá

Handwritten signature/initials

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59

nhân khác có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra dẫn đến chậm tiến độ thực hiện hợp đồng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục rà soát quá trình thực hiện dự án và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh, không để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư.

5. Kiến nghị xử lý khác

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCT ngày 18/10/2018, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với nội dung: ĐHTB có vi phạm trong việc tổ chức lập, trình phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế, gây thiệt hại nguồn vốn TPCP số tiền tạm tính khoảng 971,17 trđ, có dấu hiệu bất thường về thời gian thực hiện 04 nội dung thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế (trong 01 ngày đã hoàn thành 04 nội dung).

Ngày 06/11/2025, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10801/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về thực hiện Kết luận thanh tra số 356/KL-TTCT ngày 14/10/2025 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Phó Tổng TTCT Nguyễn Văn Cường;
- Văn phòng TTCT (để đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Báo Thanh tra (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục X, Hồ sơ Đoàn thanh tra.

**KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA**



Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Thu Hằng Hangthuhd@gmail.com hang.nt@thanhtra.com.vn 06/01/2026 18:18:59